

BURMISTRZ
ŻNINA

Żnin, dnia 2 stycznia 2024 r.

IGPI.7013.1.2024

POŚWIADCZENIE

URZĄD MIEJSKI W ŻNINIE poświadcza, że firma DOM-BRUK Paweł Domagała, Januszkowo 43, 88-400 Żnin zrealizowała zadanie pn.:

„Remont drogi gminnej nr 130223C w Słabomierzu km od 0+000 do 1+160”.

realizowanej na podstawie zawartej umowy nr IGPI.272.53.2023-MC z dnia 17 października 2023 r.

Prace zostały wykonane w okresie: od 17.10.2023 r. do 20.12.2023 r.

Wszelkie prace wykonano na podstawie Dokumentacji Projektowej.

Zakres rzeczowy wykonanych robót:

Roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne:

1. Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym wytyczenie pasa drogowego robocze palikami drewnianymi malowanymi na żółto - 1,16 km
2. Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej - 1,16km
3. Mechaniczne ścinanie pobocza grubości 10 - 3480 m²
4. Mechaniczne ścinanie pobocza grubości 10 cm - transport ponad 0,5 km dalsze 4kmm2 - 3480 m²

Podbudowa tłuczniowa i nawierzchnia zjazdów na pole:

1. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat ¼ - 125 m²
2. Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5mm grub 10 cm WA24-2 F2 La<=30 - 125 m²
3. Skropienie i oczyszczenie podbudowy emulsją 0,7 kg/m² - 125 m²
4. Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca wyrównawcza Ac16W grub 4 cm 100kg/m² - 125 m²

Urząd Miejski w Żninie

ul. 700-lecia 39 | 88-400 Żnin | tel. +48 52 30 31 301 | www.gminaznin.pl | kontakt@gminaznin.pl

5. Skropienie i oczyszczenie podbudowy emulsją 0,5 kg/m² - 125 m²
6. Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 4 cm - 125 m²

Roboty w zakresie nawierzchni dróg

1. Skropienie i oczyszczenie podbudowy emulsją 0,7 kg/m² - 4836 m²
2. Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca wyrównawcza Ac16W grub 4 cm 100kg/m² - 4836 m²
3. Skropienie i oczyszczenie podbudowy emulsją 0,5 kg/m² - 4640 m²
4. Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 4 cm - 4720 m²


Odtworzenie obustronnie pobocza tłuczniowego

1. Odtworzenie pobocza z tłucznia kamiennego 0/31,5mm grub 10 cm WA24-2 F2 La<=30 przy drodze gminnej - 1740 m²
2. Ręczne plantowanie i uzupełnienie pobocza - 2320 m²

Wartość wykonanych robót wyniosła: 551.686,62 PLN brutto (słownie: pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 62/100)

Powierzone prace zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

W naszej opinii firma DOM-BRUK Paweł Domagała z siedzibą w Januszkowie to rzetelny partner, gwarantujący kompleksową realizację zamówień.

z up. BURMISTRZA

Paweł Pechowiak
Dyrektor Wydziału Infrastruktury,
Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji